

Informacja w sprawie realizacji inwestycji do 30.05.2010 r. ze środków budżetów Gminy 2010

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowany okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | data zawarcia umowy data obowiązywania umowy | planowany termin zakończenia | wartość umowna | wydatki poniesione w 2010 r. |
|-----|-------|----------|------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | po roku 2012 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 150 | 15011 | 6058, 6095 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie - RPOWZ - projekt kluczowy | 2009-2011 | 43 000 000 | 20 000 000 | 19 200 000 | | | projekt strefy - 02.2009 r. | 30.06.2010 | 919 000,00 | 1 409 844,00 |
| | | | | | | | | | | | I etap - 09.09 | 30.06.2010 | 4 316 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | Inżynier kontraktu 08.09 | 31.12.2011 | 341 000,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa ul. Przemysłowej - modernizacja mostu nad rz. Tywą - RPOWZ | 2009-2010 | 2 110 401 | 120 401 | | | | zadanie zakończone w 2009 r. | | | 18 544,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do m. Steklino - RPOWZ | 2009-2011 | 3 622 214 | | 3 508 754 | | | termin rozpoczęcia robót -2011r. | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa dróg i zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie | 2009-2010 | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | | | zlecenie z dnia 13.11.2009 | 09.2010 | 63 440,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Dróg w m. Czepino - II etap | 200-2010 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 400 000 | | | planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót sierpień 2010r. | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Parsówek i budowa zatoki autobusowej | 2009-2010 | 445 000 | 445 000 | | | | umowa z dnia 12.02.2010 r. oraz 24.05.2010 r. oraz nadzór z dnia 19.01.2010 r. | 30.06.2010 r. | 445 000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą w m. Żabnica | 2009-2010 | 200 000 | 200 000 | | | | opracowano koncepcje budowy dróg- 03.2010, planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy projektu -lipiec 2010r. | konceptji budowy | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą - Jana Pawła II, W. Reymonta | 2010-2012 | 18 600 000 | 700 000 | 8 600 000 | 9 300 000 | | planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie robót ze środków pozabudżetowych - sierpień 2010 | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Mieszka I-go, Podgórnej, Łokietka w m. Gryfino | 2009-2010 | 5 648 199 | 148 199 | | | | umowa z dnia 9.04.2010 | 09.06.2010 | 148 199,00 | 148 199,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy infrastruktury w ul. Łużyckiej w Gryfinie | 2010-2011 | 1 000 000 | 200 000 | 800.000 | | | trwa uzgadnianie warunków z GDDKiA w Szczecinie w sprawie zasad współpracy w zakresie opracowania projektu i realizacji robót | | | |
| 11 | 630 | 63003 | 6058, 6059 | Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - INTERREG IV | 2008-2011 | 12 000 000 | 3 000 000 | 8 500 000 | | | uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, przygotowane dokumenty do ogłoszenia przetargu, planowane ogłoszenie przetargu czerwiec 2010r. | | | 39 650,00 |
| 12 | 630 | 63003 | 6050 | Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wsch. -RPOWZ | 2011-2013 | 15 930 000 | 0 | 8 080 000 | 3 000 000 | 4 850 000 | dn.30.04.2010 złożono wniosek o dofinansowania zadania ze środków RPOWZ, wniosek został pozytywnie oceniony, trwają procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowane podpisanie umowy - I połowa lipca 2010, termin rozpoczęcia robót I kw. 2011r. | | | |
| 13 | 630 | 63095 | 6050 | Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego | 2009-2011 | 500 000 | 275 000 | 225 000 | | | planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowy ścieżek - lipiec, sierpień 2010r. | | | |
| 14 | 700 | 70095 | 6050 | Projekt i budowa budynków mieszkalnych Budownictwo komunalne i socjalne | 2009-2011 | 5 300 000 | 2 000 000 | 3 300 000 | | | umowa z dnia 17.05.2010r na opracowanie projektu budynku, planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót - październik 2010r. | 5 miesięcy od daty zawarcia umowy | 98 220,00 | 5 500,00 |
| 15 | 700 | 70095 | 6050 | Uzbrojenie Os. J. Pawła, Reymonta - sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, | 2008-2010 | 6 500 000 | 1 231 790 | | | | realizacja - 01.09 inżynier kontraktu - 02.09 | 31.07.2010 31.07.2010 | 6 705 000,00 165 000,00 | 303 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------|------------|------------|
| 16 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie | 2010-2012 | 5 800 000 | 300 000 | 3 800 000 | 1 700 000 | planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę ogrodzenia | | | | 50 000,00 |
| 17 | 700 | 70095 | 6050 | Projekt i przebudowa pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych na potrzeby biblioteki | 2009-2011 | 700 000 | 75 000 | 625 000 | | | zlecenie na projekt z dnia 04.11.2009 r. | 01.06.2010 | 44 530,00 | 26 000,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej w Wełtyniu | 2008-2012 | 600 000 | 70 000 | 200 000 | 280 000 | | planowane rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków pozabudżetowych. | | | 9 760,00 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa windy dla niepełnosprawnych w SP1 w Gryfinie | 2010-2010 | 500 000 | 500 000 | | | | ogłoszono przetarg - otwarcie ofert 18.06 | | | 600,00 |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Docieplenie budynku SP1 w Gryfinie | 2010-2010 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | brak obowiązujących umów | | | 7 808,00 |
| 21 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gryfinie | 2010-2010 | 330 000 | 330 000 | | | | ogłoszono przetarg - otwarcie ofert 18.06 | | | |
| 22 | 801 | 80120 | 6050 | Projekt i budowa Sali sportowej przy ZSO na ul. Niepodległości | 2009-2011 | 10 200 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | | umowa na opr. proj. z dnia 19.03.2010 | 8 miesięcy | 766 000,00 | 114 900,00 |
| 23 | 852 | 85219 | 6050 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 2010 | 59 400 | 59 400 | | | | zlecenie na projekt z 13.04.10 r. | 20.08.10 r. | 6 344,00 | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy | 2010-2010 | 200 000 | 200 000 | | | | przygotowano do realizacji projekty na ul. Zacisznej w Wełtyniu i Zieloną w Radziszewie | | | 2 600,00 |
| 25 | 900 | 90005 | 6050 | <u>Budowa gazociągu Pniewo - Żórawki</u> | 2010-2010 | 80 000 | 80 000 | | | | dnia 01.02.2010 r. zawarto porozumienie obowiązujące do 31.12.2010 r. | | 80 000,00 | 27 435,35 |
| 26 | 900 | 90011 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji w aglomeracji Gryfino | 2009-2012 | 11 442 000 | 1 000 000 | 7 800 000 | | | złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POiS-NFOŚiGW | | | 51 980,00 |
| 27 | 900 | 90011 | 6050 | projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej | 2009-2010 | 402 000 | 402 000 | | | | umowa z dnia 05.11.2008 r oraz aneks z dnia 10.11.2009 r. | 31.12.2010 | 402 000,00 | 100 650,00 |
| 28 | 900 | 90011 | 6050 | Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i Gminy Gryfino | 2010-2010 | 300 000 | 300 000 | | | | umowa z dnia 27.05.2010 r. | 01.07.2010 | 18 533,11 | |
| 29 | 900 | 90011 | 6050 | Budowa Wodociągu Włódkowice - Zaborze | 2009-2010 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | otwarcie przetargu dnia 07.06.2010 | | | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu budowy świetlicy w Gardnie | 2008-2010 | 120 000 | 50 000 | | | | w trakcie realizacji | | | |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu budowy świetlicy w Wirowie | 2008-2010 | 530 000 | 50 000 | 400 000 | | | w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--|--|--|---|------------|--------------|------------|
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska Orlik 2012 w m. Gardno | 2009-2010 | <u>1 950 000</u> | 1 240 000 | | | | zakończono i przekazano do użytkowania. | 30.03.2010 | 1 209 000,00 | 286 154,86 |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--|--|--|---|------------|--------------|------------|